AKT № 0000000392

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2022 г.

г. Невинномысск 31 декабря 2022

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ГАГАРИНА 47, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета дома Шувалова Лариса Викторовна, являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, (протокол протокол № б/н от 30.03.2015г.), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационная компания № 7", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор Клещев С.В., действущего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № б/н от 01.04.2015 (далее "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме ГАГАРИНА 47

Nº	Наименование выполненных работ и услуг по содержанию дома	Периодич- ность работы	Показа- тель	Ед. изм.	Кол-во выполн.	Цена за ед.	Сумма (руб.)
1	Содержание и обслуживание общедомовых приборов учета						85,137.02
1.1	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,280	42,568.512
1.2	Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,280	42,568.512
2	Содержание паспортной службы						18,243.648
2.1	Услуги паспортиста	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,120	18,243.648
3	Дератизация и дезинскеция						4,560.912
3.1	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,030	4,560.912
4	Мусоропроводы						217,403.472
4.1	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,660	100,340.064
4.2	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,055	8,361.672
4.3	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и её оборудования.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,660	100,340.064
4.4	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,055	8,361.672
5	Содержание дымоходов и вентиляционных шахт	, поооходинооти ;			l		9,121.824
5.1	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,020	3,040.608
5.2	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,020	3,040.608
5.3	Устранение неоплатностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,020	3,040.608
6	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования ВДО				i de la companya de		269,397.888
6.1	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.2	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.3	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.4	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.5	Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов.	2 раза в 1 месяц	12669.20	м2	24,0000	0,421	64,004.796
6.6	Незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.7	Контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.	2 раза в 1	12669.20	м2	24,0000	0,421	64,004.796
6.8	Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.9	дворовой канализации. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных	ПО	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
	работ на водопроводе.	необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.10 6.11	Снятие показаний общедомовых узлов учета. Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	1 раз в 1 месяц 1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
7	Содержание тепловых сетей ВДО	NA RECORDERENTATION OF THE REST OF THE REST.	DE DEN HEBERER BERRADINA BE		***************		142,908.576
7.1	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,235	35,727.144
7.2	ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.	1 nas p 1 ros	12669.20	B#2	0,9996	0,235	35,727.144
7.3	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Удаление воздуха из системы отопления.	1 раз в 1 год по	12669.20	м2 м2	12,0000	0,235	35,727.144
7.4	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	необходимости 1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,235	35,727.144
	Содержание освещения мест общего пользования						32,990.568

8.1	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
8.2	Проверки: Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
8.3	Отключение и включение электроустановок в случае ненормальных режимов	•	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.4	Отключение электроустановок в связи с неисправностями, влияющими на нормальную работу электроустановки и угрожающими целостности оборудования или жизни людей (производится без предупреждения жителей).	необходимости по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.5 8.6	Составление графиков ППР	1 раз в 1 год	12669.20		0,9996	0,006	912.180
8.7	Осмотры электроустановок согласно графику ППР. Участие в подготовке тех. документации на капитальный ремонт электросетей жилых домов и осуществление технического контроля за выполнением капитального ремонта.	1 раз в 1 год по необходимости	12669.20 12669.20		0,9996 12,0000	0,006 0,006	912.180 912.180
8.8	Участие в комиссии при расследовании аварийных случаев.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.9	Выполнение текущего ремонта электроустановок - согласно графику ППР в объеме: - ревизия коммутационных аппаратов (зачистка, наладка, смазка) - проверка, подтяжка и зачистка контактных соединений - зарядка новых калиброванных плавких вставок, проверка их соответствия нагрузкам - обновление бирок, надписей - проверка сети внутреннего освещения ВРУ - проверка нагревания проводов - восстановление надписей на оборудовании, внесение изменений в существующие схемы - чистка электрооборудования от пыли и грязи	1 раз в 2 года	12669.20	M2	0,5004	0,003	456.096
8.10	 укрепление бирок на отходящих линиях В объеме межремонтного обслуживания согласно графику ППР: осмотр оборудования 	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180
8.11	- проверка нагревания проводов и контактных соединений В объеме оперативного обслуживания электроустановок (АДС):	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,075	11,402.280
	 приём заявок от населения замена плавких вставок перезаделка контактов вводных распределительных устройствах (ВРУ), зтажных щитах (ЩО), в распределительных коробках, замена контактных оснований предохранителей аварийное переключение на резервное питание в случае выхода из строя питающего кабеля (если имеется) 						
8.12 8.13	Снятие показаний общедомовых узлов учёта Ревизия светильников (электропатронов), выключателей мест общественного		12669.20 12669.20		12,0000 12,0000	0,075	11,402.280 912.180
8.14	пользования Измерение тока по фазам питающих линий, а также проверка величины напряжения в различных точках сети в часы максимальной нагрузки.	необходимости по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.15	Замена вышедших из строя (с истёкшим сроком поверки) общедомовых узлов учёта, организация поверки этих узлов.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
9 9.1	Лифты Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение	1 раз в 365	12669.20	м2	0,9540	0,655	403,032.588 99,579.912
9.2	диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).	дней 1 раз в 365 дней	12669.20	м2	0,9540	0,655	99,579.912
9.3	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).	1 раз в 365 дней	12669.20	м2	0,9540	0,655	99,579.912
9.4	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,686	104,292.852
10 10.1	Содержание мест общего пользования Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и	3 раза в 1	12669.20	м2	8,6892	0,381	247,809.552 57,923.580
10.2	маршей, рандусов Сухая уборка лифтовых кабин	неделю 2 раза в 1	12669.20	м2	5,7936	0,254	38,615.724
10.3	Влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов; стен, дверей,	неделю 1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,526	79,967.988
10.4	плафонов и потолков лифтовых кабин Влажная уборка полов лифтовых кабин	2 раза в 1	12669.20	м2	5,7936	0,254	38,615.724
10.5	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.	неделю 1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,044	6,689.340
10.6 10.7	Мытье окон с внутренней стороны подъезда. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).	1 раз в 1 год 1 раз в 1 неделю	12669.20 12669.20		0,9996 2,8968	0,044 0,127	6,689.340 19,307.856
11 11.1	Содержание придомовой территории Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда	по	12669.20	м2	12,0000	0,023	304,060.824 3,496.704
11.2	толщиной слоя свыше 5 см (холодный период). Подметание и уборка придомовой территории с твердым покрытием.	необходимости 6 раз в 1	12669.20		17,3796	0,394	59,899.980
11.3	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см (пешеходных дорожек)	неделю по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.4	(холодный период). Уборка газонов придомовой территории.	2 раза в 1	12669.20	м2	5,7936	0,132	20,068.008
11.5	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) (пешеходных дорожек).	неделю по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.6	Очистка придомовой территории от наледи и льда с использованием противоскользящих веществ (пешеходных дорожек).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.7	Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома (теплый период).	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980
11.8	Выкашивание газонов.	3 раза в 1 год	12669.20		3,0000	0,068	10,338.072
11.9	Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980

11.10	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	1 раз в 1 неделю	12669.20	м2	2,8968	0,066	10,034.004
11.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980
11.12	Очистка металлической решетки и приямка.	1 раз в 1 неделю	12669.20	м2	2,8968	0,066	10,034.004
12 12.1	Аварийно-диспетчерская служба (тепло, водопров, канализация, электри Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в		12669.20	м2	348,0000	1,622	256,931.376 246,593.304
12.2	многоквартирном доме. Выполнение заявок	5 раз в 1 неделю	12669.20	м2	14,4828	0,068	10,338.072
13 13.1	Содержание конструктивных элементов зданий Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории	1 раз в 5 лет	12669.20	м2	0,2004	0,001	47,129.232 152.028
13.2	вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.3	Выявлении нарушении устранение причин его нарушения. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.4	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.5	Проверка кровли на отсутствие протечек. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности	2 раза в 1 год 2 раза в 1 год	12669.20 12669.20	м2 м2	2,0004 2,0004	0,012	1,824.360 1,824.360
	крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.						
13.7	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.8	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.9	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.10	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.11	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.12	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.13	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.14	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13,15	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.16	в отдельных проступка в домах с железосегонными лестницами. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домвые знаки и т. д.).	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.17	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных	по	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.18	работ. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и	необходимости 1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
13.19	каменными фундаментами. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.20	устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.21	стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слояв заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного	1 раз в 1 год -	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.22	железобетонного настила. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.23	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	. 12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.24	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.25	и козырьках. Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.26	Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,	ПО	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.27	восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выявление. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии	необходимости 1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180
	отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).	траз в ттод	.2003.20		3,5555	0,000	

	BCEFO:						2,689,417.59
20.1	Электроиспытание системы электроснабжения, испытание устройств молниезащиты МКД	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,090	13,682.73
20	Электротехнические испытания						13,682.73
9.1		1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,220	33,446.68
19	НАЛОГИ И СБОРЫ						33,446.68
8.1	Услуги по управлению МКД	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	3,000	456,091.20
18	УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД						456,091.20
7.1	Услуги банка за сбор платежей	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,430	65,373.07
17	УСЛУГИ БАНКА						65,373.07
6.1	Инфориационные услуги для населения	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,070	10,642.12
16	ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ						10,642.12
5.1	Абонентское обслуживание электрических сетей	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,090	13,682.73
15	АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ						13,682.73
14.1	Ведение лицевых счетов и расчет платежей за жилищные услуги	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,380	57,771.55
14	ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА Ж/УСЛУГИ						57,771.55
3.41	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.20
3.40	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлически деталей.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.20
3.39	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.20
3.38	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель.	1 раз в 1 год	12669.20		0,9996	0,007	1,064.20
,	металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами.						
3.37	входами в здание, в подвалы и над балконами. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя	необходимости 1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.2
3.36	Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над	по	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.2
3.35	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.20
3.34	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.20
3.33	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.36
3.32	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств, ограничителей хода дверей.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.20
3.31	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.20
3.30	Разработка плана восстановительных , проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.2
3.29	Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.2
3.28	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.3

2. Всего за период: 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 2 689 417,596 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семнадцать рублей 60 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Клещев С.В. / (ФИО)

исполнитель

000 "РЭК № 7"/

Подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК

Председатель совета МКД