

АКТ № 0000000392

приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 2022 г.

г. Невинномысск

31 декабря 2022

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ГАГАРИНА 47, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета дома Шувалова Лариса Викторовна, являющегося собственником квартиры № 9, находящейся в данном многоквартирном доме, (протокол протокол № б/н от 30.03.2015г.), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационная компания № 7", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директор Клещев С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предьявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № б/н от 01.04.2015 (далее "Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме ГАГАРИНА 47

№	Наименование выполненных работ и услуг по содержанию дома	Периодичность работы	Показатель	Ед. изм.	Кол-во выполн.	Цена за ед.	Сумма (руб.)
1	Содержание и обслуживание общедомовых приборов учета						85,137.024
1.1	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,280	42,568.512
1.2	Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,280	42,568.512
2	Содержание паспортной службы						18,243.648
2.1	Услуги паспортиста	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,120	18,243.648
3	Дератизация и дезинсекция						4,560.912
3.1	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,030	4,560.912
4	Мусоропроводы						217,403.472
4.1	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,660	100,340.064
4.2	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,055	8,361.672
4.3	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и её оборудования.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,660	100,340.064
4.4	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,055	8,361.672
5	Содержание дымоходов и вентиляционных шахт						9,121.824
5.1	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,020	3,040.608
5.2	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,020	3,040.608
5.3	Устранение неоплатностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,020	3,040.608
6	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования ВДО						269,397.888
6.1	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.2	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.3	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.4	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.5	Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов.	2 раза в 1 месяц	12669.20	м2	24,0000	0,421	64,004.796
6.6	Незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.7	Контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.	2 раза в 1 месяц	12669.20	м2	24,0000	0,421	64,004.796
6.8	Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.9	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,018	2,736.552
6.10	Снятие показаний общедомовых узлов учета.	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
6.11	Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,210	31,926.384
7	Содержание тепловых сетей ВДО						142,908.576
7.1	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,235	35,727.144
7.2	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,235	35,727.144
7.3	Удаление воздуха из системы отопления.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,235	35,727.144
7.4	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,235	35,727.144
8	Содержание освещения мест общего пользования						32,990.568

8.1	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
8.2	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
8.3	Отключение и включение электроустановок в случае ненормальных режимов.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.4	Отключение электроустановок в связи с неисправностями, влияющими на нормальную работу электроустановки и угрожающими целостности оборудования или жизни людей (производится без предупреждения жителей).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.5	Составление графиков ППР	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180
8.6	Осмотры электроустановок согласно графику ППР.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180
8.7	Участие в подготовке тех. документации на капитальный ремонт электросетей жилых домов и осуществление технического контроля за выполнением капитального ремонта.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.8	Участие в комиссии при расследовании аварийных случаев.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.9	Выполнение текущего ремонта электроустановок - согласно графику ППР в объеме : - ревизия коммутационных аппаратов (зачистка, наладка, смазка) - проверка, подтяжка и зачистка контактных соединений - зарядка новых калиброванных плавких вставок, проверка их соответствия нагрузкам - обновление бирок, надписей - проверка сети внутреннего освещения ВРУ - проверка нагревания проводов - восстановление надписей на оборудовании, внесение изменений в существующие схемы - чистка электрооборудования от пыли и грязи - укрепление бирок на отходящих линиях	1 раз в 2 года	12669.20	м2	0,5004	0,003	456.096
8.10	В объеме межремонтного обслуживания согласно графику ППР: - осмотр оборудования - проверка нагревания проводов и контактных соединений	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180
8.11	В объеме оперативного обслуживания электроустановок (АДС): - приём заявок от населения - замена плавких вставок - перезаделка контактов вводных распределительных устройствах (ВРУ), этажных щитах (ЩО), в распределительных коробках, замена контактных оснований предохранителей - аварийное переключение на резервное питание в случае выхода из строя питающего кабеля (если имеется)	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,075	11,402.280
8.12	Снятие показаний общедомовых узлов учёта	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,075	11,402.280
8.13	Ревизия светильников (электропатронов), выключателей мест общественного пользования	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.14	Измерение тока по фазам питающих линий, а также проверка величины напряжения в различных точках сети в часы максимальной нагрузки.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
8.15	Замена вышедших из строя (с истёкшим сроком поверки) общедомовых узлов учёта, организация поверки этих узлов.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,006	912.180
9	Лифты						403,032.588
9.1	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта.	1 раз в 365 дней	12669.20	м2	0,9540	0,655	99,579.912
9.2	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).	1 раз в 365 дней	12669.20	м2	0,9540	0,655	99,579.912
9.3	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).	1 раз в 365 дней	12669.20	м2	0,9540	0,655	99,579.912
9.4	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,686	104,292.852
10	Содержание мест общего пользования						247,809.552
10.1	Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, рандусов	3 раза в 1 неделю	12669.20	м2	8,6892	0,381	57,923.580
10.2	Сухая уборка лифтовых кабин	2 раза в 1 неделю	12669.20	м2	5,7936	0,254	38,615.724
10.3	Влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов, стен, дверей, плафонов и потолков лифтовых кабин	1 раз в 1 месяц	12669.20	м2	12,0000	0,526	79,967.988
10.4	Влажная уборка полов лифтовых кабин	2 раза в 1 неделю	12669.20	м2	5,7936	0,254	38,615.724
10.5	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,044	6,689.340
10.6	Мытье окон с внутренней стороны подъезда.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,044	6,689.340
10.7	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов).	1 раз в 1 неделю	12669.20	м2	2,8968	0,127	19,307.856
11	Содержание придомовой территории						304,060.824
11.1	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см (холодный период).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.2	Подметание и уборка придомовой территории с твердым покрытием.	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980
11.3	Сдвигание свежее выпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см (пешеходных дорожек) (холодный период).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.4	Уборка газонов придомовой территории.	2 раза в 1 неделю	12669.20	м2	5,7936	0,132	20,068.008
11.5	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) (пешеходных дорожек).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.6	Очистка придомовой территории от наледи и льда с использованием противоскользящих веществ (пешеходных дорожек).	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,023	3,496.704
11.7	Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома (теплый период).	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980
11.8	Выкашивание газонов.	3 раза в 1 год	12669.20	м2	3,0000	0,068	10,338.072
11.9	Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980

11.10	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	1 раз в 1 неделю	12669.20	м2	2,8968	0,066	10,034.004
11.11	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	6 раз в 1 неделю	12669.20	м2	17,3796	0,394	59,899.980
11.12	Очистка металлической решетки и приямка.	1 раз в 1 неделю	12669.20	м2	2,8968	0,066	10,034.004
12	Аварийно-диспетчерская служба (тепло, водопров, канализация, электрика)						256,931.376
12.1	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме.	1 раз в 1 день	12669.20	м2	348,0000	1,622	246,593.304
12.2	Выполнение заявок	5 раз в 1 неделю	12669.20	м2	14,4828	0,068	10,338.072
13	Содержание конструктивных элементов зданий						47,129.232
13.1	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений.	1 раз в 5 лет	12669.20	м2	0,2004	0,001	152.028
13.2	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.3	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.4	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.5	Проверка кровли на отсутствие протечек.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.6	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.7	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.8	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.9	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.10	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.11	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.12	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.13	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.14	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.15	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связи в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.16	Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.).	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.17	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.18	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.	1 раз в 3 года	12669.20	м2	0,3336	0,002	304.056
13.19	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.20	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.21	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.22	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.	2 раза в 1 год	12669.20	м2	2,0004	0,012	1,824.360
13.23	Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.24	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,007	1,064.208
13.25	Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.26	Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выявление.	по необходимости	12669.20	м2	12,0000	0,007	1,064.208
13.27	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).	1 раз в 1 год	12669.20	м2	0,9996	0,006	912.180

